

工程表 (案)

令和5年11月24日

	業務期間 (予定)	令和6年(2024年)											備考									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
施主	打合随時	打合随時																			供用開始	
設計・監理業務	敷地条件整理／ 調査 (測量・地質調査)	R5.5- R5.10	法チェック 敷地条件整理	測量	地質調査																測量・地質調査実施	
	設計	意匠 構造 機械/電気	R5.10- R6.2末	基本設計 2ヶ月		実施設計 3ヶ月															□基本設計まとめ	
	見積	随時	概算						業者見積	業者見積												
	確認審査	R6.3- R6.5中 ・R6.10						審査期間		確認済証発行								完了検査	確認審査機関の選定検討(民間 or 官庁) 構造適判の可否確認(構造計画による)			
	各種届出	随時																				
契約	随時																				未延建設・中電工	
工事監理	R6.5中- R6.10中																				5ヶ月	
建設工事	R6.2中- R6.8中																				準備工 工事着手 5ヶ月	
その他・機器搬入	随時																				機器搬入：10ヶ月 試運転期間	機器搬入時期：10ヶ月程度 機器搬入後、2週間程度の試運転期間
打ち合わせ																					11/24	
基本設計内容の協議 (詳細工程)																					<ul style="list-style-type: none"> 設計進捗状況 便所棟改修概算 樹脂棟後方部 	