

工程表 (案)

令和6年1月25日

		業務期間 (予定)	令和6年(2024年)																		備考		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
施主	打合随時		打合随時																		供用開始		
設計・監理業務	敷地条件整理 / 調査 (測量・地質調査)	R5.5-R5.10	法チェック 敷地条件整理 測量 地質調査																		測量・地質調査実施		
	設計	R5.10-R6.2末	基本設計 2ヶ月 実施設計 3.5ヶ月 □基本設計まとめ																				
	見積	随時	概算 業者見積 業者見積																				
	確認審査	R6.3中-R6.5中・R6.10	審査期間 確認済証発行 完了検査																		確認審査機関の選定検討(民間 or 官庁) 構造適判の可否確認(構造計画による)		
	各種届出	随時																					
契約	随時	設計契約 請負業者契約																		未延建設・中電工			
工事監理	R6.5中-R6.10中	5ヶ月																					
建設工事	R6.2中-R6.8中	準備工 工事着手 5ヶ月																					
その他・機器搬入	随時	機器搬入：10ヶ月 試運転期間																		機器搬入時期：10ヶ月程度 機器搬入後、2週間程度の試運転期間			
打ち合わせ																							
基本設計内容の協議 (詳細工程)																							